

Obra: Reforma da Unidade Básica de Saúde "Antônio Dutra Mendonça"

Local: São Tiago - Guaçuí - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES				Valor Total
			01	02	03	04	
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.066,14	R\$ 1.066,14 100,00%				R\$ 1.066,14 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.825,31	R\$ 4.825,31 100,00%				R\$ 4.825,31 100,00%
3	ESQUADRIAS	R\$ 44.184,52	R\$ 30.929,16 70,00%	R\$ 13.255,36 30,00%			R\$ 44.184,52 100,00%
4	APARELHOS HIDRAULICOS E SANITÁRIOS	R\$ 7.840,15		R\$ 7.840,15 100,00%			R\$ 7.840,15 100,00%
5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 20.090,51		R\$ 20.090,51 100,00%			R\$ 20.090,51 100,00%
6	FORROS	R\$ 2.894,90			R\$ 2.894,90 100,00%		R\$ 2.894,90 100,00%
7	PINTURA	R\$ 20.919,14			R\$ 20.919,14 100,00%		R\$ 20.919,14 100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.115,04			R\$ 2.115,04 100,00%		R\$ 2.115,04 100,00%
9	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.488,24			R\$ 3.488,24 100,00%		R\$ 3.488,24 100,00%
	TOTAL	R\$ 107.423,95					R\$ 107.423,95
	Valor das Parcelas	R\$ 36.820,61	R\$ 36.820,61	R\$ 41.186,02	R\$ 29.417,32		
	Valor Acumulado	R\$ 107.423,95	R\$ 36.820,61	R\$ 78.006,63	R\$ 107.423,95		
	Porcentagem Simples		34,28%	38,34%	27,38%		
	Porcentagem Acumulada		34,28%	72,62%	100,00%		

RECEBIMENTO DA OBRA

Paulo
PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintendente de Obras
Engenheiro Civil - CREA ES 050212/D

