



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ



OBRA: PROJETO DE REFORMA DO ANEXO DA CEMEI RITA PERDIGÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE FACHADA

Local: Av. José Moraes Moulin – Ama Norte - Guaçuí-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PROCESSO LICITATÓRIO	PRAZO EM MÊSES						Valor Total	
				01	02	03	04	05	06		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.352,01	Entrega da Obra	R\$ 1.352,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,01	
				100,00%							100,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 4.327,83		R\$ 4.327,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.327,83
				100,00%							100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.401,04		R\$ 5.401,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.401,04
				100,00%							100,00%
4	TRANSPORTES	R\$ 1.649,63		R\$ 1.649,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.649,63
				100,00%							100,00%
5	ESTRUTURAS	R\$ 25.205,62		R\$ 12.602,81	R\$ 12.602,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.205,62
				50,00%	50,00%						100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.330,86		R\$ -	R\$ 3.165,43	R\$ 3.165,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.330,86
					50,00%	50,00%					100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 13.673,23		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.836,62	R\$ 6.836,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.673,23
						50,00%	50,00%				100,00%
8	PISOS	R\$ 16.372,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.372,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.372,20	
						100,00%				100,00%	
9	REVESTIMENTO	R\$ 5.740,34	R\$ -	R\$ 2.870,17	R\$ 2.870,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.740,34	
				50,00%	50,00%					100,00%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.753,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.376,95	R\$ 9.376,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.753,90	
						50,00%	50,00%			100,00%	
11	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 14.780,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.780,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.780,57	
							100,00%			100,00%	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 22.198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.198,00	
							100,00%			100,00%	
13	PINTURA	R\$ 22.685,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.342,63	R\$ 6.805,58	R\$ 4.537,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.685,26	
					50,00%	30,00%	20,00%			100,00%	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 45.673,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.836,88	R\$ 13.702,13	R\$ 9.134,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.673,75	
					50,00%	30,00%	20,00%			100,00%	
TOTAL		R\$ 204.144,24								R\$ 204.144,24	
Valor das Parcelas				R\$ 25.333,32	R\$ 18.638,41	R\$ 47.051,72	R\$ 53.093,47	R\$ 60.027,32	R\$ -		
Valor Acumulado				R\$ 25.333,32	R\$ 43.971,73	R\$ 91.023,45	R\$ 144.116,92	R\$ 204.144,24	R\$ 204.144,24		
Porcentagem Simples				12,41%	9,13%	23,05%	26,01%	29,40%	0,00%		
Porcentagem Acumulada				12,41%	21,54%	44,59%	70,60%	100,00%	100,00%		

Regiovilson AngelodaSilva
Regiovilson AngelodaSilva
 Engenheiro Civil
 CREA ES 008578/D

