



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ



**Obra:** Projeto De Substituição E Reformas Das Coberturas Da Emef Anísio Teixeira

**Local :** Rua Senador Atílio Viváqua, 93 - Centro, Guaçuí - ES

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PROCESSO LICITATÓRIO	PRAZO EM MÊSES						Valor Total	
				01	02	03	04	05	06		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.987,62		R\$ 10.987,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 10.987,62	
				100,00%							100,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 115.863,27		R\$ 34.758,98	R\$ 69.517,96	R\$ 11.586,33	R\$ -	R\$ -			R\$ 115.863,27
				30,00%	60,00%	10,00%					100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13.826,87		R\$ 13.826,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 13.826,87
				100,00%							100,00%
4	TRANSPORTES	R\$ 590,89		R\$ 590,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 590,89
				100,00%							100,00%
5	ESTRUTURAS	R\$ 6.713,40		R\$ 6.713,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 6.713,40
				100,00%							100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.853,72		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.556,12	R\$ 15.297,60			R\$ 21.853,72
							30,00%	70,00%			100,00%
7	COBERTURA	R\$ 400.503,99		R\$ 80.100,80	R\$ 80.100,80	R\$ 120.151,20	R\$ 80.100,80	R\$ 40.050,40		Entrega da Obra	R\$ 400.503,99
			20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%		
8	PISOS	R\$ 9.458,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.458,51				R\$ 9.458,51
							100,00%				100,00%
9	REVESTIMENTO	R\$ 23.544,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.063,46	R\$ 16.481,42				R\$ 23.544,88
						30,00%	70,00%				100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 43.198,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.959,51	R\$ 30.238,87	R\$ -				R\$ 43.198,38
					30,00%	70,00%					100,00%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 25.055,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.527,54	R\$ 12.527,54				R\$ 25.055,07
						50,00%	50,00%				100,00%
12	TETOS E FORROS	R\$ 10.076,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.038,12	R\$ 5.038,12			R\$ 10.076,24	
						50,00%	50,00%			100,00%	
13	PINTURA	R\$ 9.825,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.825,61			R\$ 9.825,61	
							100,00%			100,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 691.498,45</b>									
<b>Valor das Parcelas</b>				R\$ 146.978,56	R\$ 149.618,76	R\$ 144.697,04	R\$ 141.524,90	R\$ 108.679,19	691.498,45	<b>R\$ 691.498,45</b>	
<b>Valor Acumulado</b>				R\$ 146.978,56	R\$ 296.597,32	R\$ 441.294,36	R\$ 582.819,26	R\$ 691.498,45	R\$ 691.498,45		
<b>Porcentagem Simples</b>				21,26%	21,64%	20,93%	20,47%	15,72%	100,00%		
<b>Porcentagem Acumulada</b>				21,26%	42,89%	63,82%	84,28%	100,00%	100,00%		

*Regiovilson Angelo da Silva*  
**Regiovilson Angelo da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES 008578/D