



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ



OBRA: REFORMA DA COBERTURA, COZINHA, BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'AGUA DA EMEF DEOCLECIANO DE OLIVEIRA
Local: Av. Espírito Santo – Centro - Guaçuí-ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PROCESSO LICITATÓRIO	PRAZO EM MESES										Valor Total			
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.318,95		R\$ 1.318,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.318,95
				100,00%													100,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 96.160,12		R\$ 57.696,07	R\$ 38.464,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.160,12
				60,00%	40,00%												100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 607,17		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,17
								100,00%									100,00%
4	TRANSPORTES	R\$ 2.444,46		R\$ 1.222,23	R\$ 1.222,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.444,46
				50,00%	50,00%												100,00%
5	ESTRUTURAS	R\$ 57.901,62		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.370,49	R\$ 17.370,49	R\$ 17.370,49	R\$ 5.790,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.901,62
									30,00%	30,00%	30,00%	10,00%					100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 44.293,09		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.287,93	R\$ 31.005,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.293,09
									30,00%	70,00%							100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 101.800,43		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.800,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.800,43
									100,00%								100,00%
8	COBERTURA	R\$ 510.556,25		R\$ -	R\$ 127.639,06	R\$ 127.639,06	R\$ 127.639,06	R\$ 127.639,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510.556,25
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
9	PISOS	R\$ 22.012,19		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.006,10	R\$ 11.006,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.012,19
										50,00%	50,00%						100,00%
10	REVESTIMENTO	R\$ 51.059,53		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.529,77	R\$ 25.529,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.059,53
											50,00%	50,00%					100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 18.253,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.253,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.253,32
									100,00%								100,00%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 2.739,38		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.739,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.739,38
											100,00%						100,00%
13	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ 32.568,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.284,29	R\$ 16.284,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.568,57
								50,00%	50,00%								100,00%
14	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 498,23		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 498,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 498,23
											100,00%						100,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.266,36		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.633,18	R\$ 3.633,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.266,36
											50,00%	50,00%					100,00%
16	PINTURA	R\$ 11.557,79		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.557,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.557,79
												100,00%					100,00%
TOTAL		R\$ 961.037,46															R\$ 961.037,46
Valor das Parcelas				R\$ 60.237,25	R\$ 167.325,34	R\$ 127.639,06	R\$ 127.639,06	R\$ 144.530,52	R\$ 166.996,45	R\$ 59.381,74	R\$ 60.777,14	R\$ 46.510,90	R\$ -				
Valor Acumulado				R\$ 60.237,25	R\$ 227.562,59	R\$ 355.201,66	R\$ 482.840,72	R\$ 627.371,24	R\$ 794.367,68	R\$ 853.749,43	R\$ 914.526,56	R\$ 961.037,46	R\$ 961.037,46				
Porcentagem Simples				6,27%	17,41%	13,28%	13,28%	15,04%	17,38%	6,18%	6,32%	4,84%	0,00%				
Porcentagem Acumulada				6,27%	23,68%	36,96%	50,24%	65,28%	82,66%	88,84%	95,16%	100,00%	100,00%				

Regiovilson Angelo da Silva
Lugare Engenharia
Regiovilson Angelo da Silva
Engenheiro Civil
CREA ES 008579/D