

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** Construção e de salas e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Polido de Oliveira (São Pedro de Rates).

**LOCAL:** Unidade Básica de Saúde João Polido de Oliveira, Distrito de São Pedro de Rates

**BDI:** 31,96%

**PROPONENTE:** Prefeitura Municipal de Guaçuí - ES

**Data:** 07/04/2022

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS				Valor Total
			30	60	90	120	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 298,56	R\$ 298,56 100%	R\$ -	R\$ -	ENTREGA DA OBRA	R\$ 298,56 100%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 464,73	R\$ 464,73 100%	R\$ -	R\$ -		R\$ 464,73 100%
3	ESTRUTURAS	R\$ 24.439,17	R\$ 12.219,59 50%	R\$ 12.219,59 50%	R\$ -		R\$ 24.439,17 100%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 13.529,21	R\$ 5.411,68 40%	R\$ 8.117,53 60%	R\$ -		R\$ 13.529,21 100%
5	REVESTIMENTO	R\$ 6.480,86	R\$ - 0%	R\$ 3.240,43 50%	R\$ 3.240,43 50%		R\$ 6.480,86 100%
6	ESQUADRIAS	R\$ 15.127,60	R\$ - 0%	R\$ 7.563,80 50%	R\$ 7.563,80 50%		R\$ 15.127,60 100%
7	COBERTURA	R\$ 2.449,42	R\$ - 0%	R\$ 1.224,71 50%	R\$ 1.224,71 50%		R\$ 2.449,42 100%
8	TETOS E FORROS	R\$ 7.236,28	R\$ - 0%	R\$ 3.618,14 50%	R\$ 3.618,14 50%		R\$ 7.236,28 100%
9	PISO	R\$ 10.212,51	R\$ - 0%	R\$ 6.127,51 60%	R\$ 4.085,00 40%		R\$ 10.212,51 100%
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 229,33	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 229,33 100%		R\$ 229,33 100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.232,22	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 4.232,22 100%		R\$ 4.232,22 100%
12	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 988,30	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 988,30 100%		R\$ 988,30 100%
13	PINTURA	R\$ 8.835,98	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 8.835,98 100%		R\$ 8.835,98 100%
14	EXTRA	R\$ 1.245,55	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 1.245,55 100%		R\$ 1.245,55 100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 95.769,72</b>		-		<b>R\$ 95.769,72</b>	
Valor das Parcelas			R\$ 18.394,56	R\$ 42.111,70	R\$ 35.263,46	R\$ -	
Valor Acumulado		<b>R\$ 95.769,72</b>	R\$ 18.394,56	R\$ 60.506,26	R\$ 95.769,72	R\$ 95.769,72	
Porcentagem Simples			19,21%	43,97%	36,82%	0,00%	
Porcentagem Acumulada			19,21%	63,18%	100,00%	100,00%	

**DORIAN PIMENTEL JUSTO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA ES - 037429/D