

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

Obra: Contratação de Empresa para Execução de adequações de obras civil da Escola Municipal Professora Guiomar soares de Azevedo



Local - Distrito de São Miguel do Caparaó

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES			Valor Total
			01	02	03	
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.366,74	R\$ 1.366,74 100,00%		RECEBIMENTO DA OBRA	R\$ 1.366,74 100,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30,91	R\$ 30,91 100,00%			R\$ 30,91 100,00%
03	INFRAESTRUTURA	R\$ 3.401,15	R\$ 3.401,15 100,00%			R\$ 3.401,15 100,00%
04	ALVENARIA ESTRUTURAL	R\$ 6.990,36	R\$ 4.194,22 60,00%	R\$ 2.796,14 40,00%		R\$ 6.990,36 100,00%
05	ESQUADRIAS	R\$ 9.424,49	R\$ 5.654,69 60,00%	R\$ 3.769,80 40,00%		R\$ 9.424,49 100,00%
06	ESTRUTURA PARA TELHADO	R\$ 2.724,17	R\$ 1.089,67 40,00%	R\$ 1.634,50 60,00%		R\$ 2.724,17 100,00%
07	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	R\$ 13.853,70		R\$ 13.853,70 100,00%		R\$ 13.853,70 100,00%
08	DIVERSOS INTERNOS	R\$ 42.485,35		R\$ 42.485,35 100,00%		R\$ 42.485,35 100,00%
09	PINTURA	R\$ 5.140,79		R\$ 5.140,79 100,00%		R\$ 5.140,79 100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.478,39		R\$ 2.478,39 100,00%		R\$ 2.478,39 100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 368,18		R\$ 368,18 100,00%		R\$ 368,18 100,00%
TOTAL		R\$ 88.264,23	R\$ 15.737,38	R\$ 72.526,85		R\$ 88.264,23
		Valor das Parcelas	-	-	-	
		Valor Acumulado	R\$ 15.737,38	R\$ 88.264,23	R\$ -	
		Porcentagem Simples	17,83%	82,17%	100,00%	
		Porcentagem Acumulada	17,83%	100,00%	100,00%	

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE
Superintendente de Obras
Arquiteta e Urbanista
CAU A2615878